

REPORTE GEOMECANICA DE ESTAB DE LABORES

Desde 2016-01-15  
 Hasta 2016-01-16

administrador

LABOR	PROG. Anch/Alt	NIVEL	PROGRES. Inicio/Fin	GSI	COND GEOMECANICA	RECOMENDACION GEOMECANICA	SOSTENIMIENTO	TURNO	%_EXCAV Ancho/Alto	RIESGO	COMENTARIO
Stp 660	4 5	3420	12 13	F/P	qwee	qwrt	Split Set a 1.00 x 1.00 m. Malla electrosoldada.	DIA	95 96	CRITICO	jhgtr
Stp 24	4 5	3540	12 13	IF/R	q1werr	we	Shotcrete con fibra (2"). Split Set a 1.20 x 1.20 m. Malla electrosoldada.	DIA	97.5 98	CRITICO	s
Stp 369	4 5	4050	12 13	F/MP	sdsd	sd	Split Set a 1.00 x 1.00 m. Malla electrosoldada.	DIA	95 96	CRITICO	d
Stp 660	4 5	3420	12 13	MF/MP	d	d	Shotcrete con fibra (2"). Split Set a 1.20 x 1.20 m. Malla electrosoldada.	DIA	95 96	CRITICO	s

Geomecanica

Jefe de Guardia

Seguridad

Spte Mina